

RAMO 23
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
3° INFORME TRIMESTRAL 2017
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: ALDAMA

TECHO FINANCIERO 2017 \$23,000,000.00

No. DE OBRA	No. CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	PAGOS REALIZADOS								INVERSIÓN EJERCIDA						
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FECHA	ANTICIPO	FECHA	EST. 1	FECHA	EST. 2	FECHA	EST. 3		FECHA	EST. 4				
FORTALECE-2017/00251424 87	FORTALECE-2017/00251424 87	COL. DEL VALLE	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 1A. ETAPA	\$3,624,587.63	\$3,623,906.28	19/05/2017	ML	2,012.06	19/05/2017	16/08/2017	PERSONAS	712	86.66%	86.66%	1,743.70	03-may-17	\$1,087,171.88	06-jun-17	\$724,715.63	11-jul-17	\$868,323.21	28-sep-17	\$460,358.70						\$3,140,569.42	
FORTALECE-2017/00251426 19	FORTALECE-2017/00251426 19	COL. DEL VALLE	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION	\$1,050,219.70	\$1,049,410.52	19/05/2017	ML	846.65	19/05/2017	16/08/2017	PERSONAS	3,600	94.26%	94.26%	798.04	24-may-17	\$314,823.16	06-jun-16	\$206,749.85	06-jul-17	\$467,588.92									\$989,161.93
FORTALECE-2017/00252310 21	FORTALECE-2017/00252310 21	COL. ARBOLEDAS	SC STRUCTURE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PARQUE	\$897,440.08	\$896,973.45	19/05/2017	M2	1,289.89	19/05/2017	16/08/2017	PERSONAS	2,530	78.61%	78.61%	1,014.02	29-may-17	\$269,092.04	06-jul-17	\$178,829.47	23-ago-17	\$257,214.05									\$705,135.56
FORTALECE-2017/00251423 55	FORTALECE-2017/00251423 55	COL. REVOLUCION VERDE	ROMAN AMAYA ESTRADA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA C. FRANCISCO VILLA ENTRE ENRIQUE CARDENAS Y FORTUNATO DE LEIJA	\$827,677.32	\$826,769.11	19/05/2017	M2	969.63	19/05/2017	16/08/2017	PERSONAS	500	97.90%	97.90%	949.22	29-may-17	\$248,030.73	06-jul-17	\$143,526.47			17-jul-17	\$176,126.05	28-jul-17	\$241,684.32					\$809,367.57
FORTALECE-2017/00251422 23	FORTALECE-2017/00251422 23	COL. NUEVO TAMAULIPAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA C. LEOPOLDO MONTALVO ENTRE BALTAZAR LEAL VILLARREAL Y GONZALO ALEMAN MIGLIOLO	\$679,128.09	\$678,820.50	22/05/2017	M2	794.70	22/05/2017	19/08/2017	PERSONAS	1,200	98.85%	98.85%	785.53	29-may-17	\$203,646.15	06-jul-17	\$81,973.93			23-ago-17	\$385,366.06							\$670,986.14
FORTALECE-2017/00251422 89	FORTALECE-2017/00251422 89	COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA C. GONZALO ALEMAN MIGLIOLO ENTRE JULIO GALVAN ALEMAN Y JULIAN VARGAS	\$791,380.60	\$790,870.23	22/05/2017	M2	866.41	22/05/2017	19/08/2017	PERSONAS	1,200	100.00%	100.00%	866.41	29-may-17	\$237,261.07			17-jul-17	\$204,258.21	18-jul-17	\$286,162.96	15-sep-17	\$63,187.64					\$790,869.88
FORTALECE-2017/00253522 59	FORTALECE-2017/00253522 59	COL. VALORES	ROMAN AMAYA ESTRADA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CABALLERO AZTECA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE GONZALEZ S. Y CALLE ALDAMA	\$514,621.91	\$513,862.59	19/05/2017	ML	1,513.56	19/05/2017	16/08/2017	PERSONAS	800	77.50%	77.50%	1,172.95	29-may-17	\$154,158.78			31-jul-17	\$142,038.52	24-ago-17	\$102,025.05							\$398,222.35
FORTALECE-2017/00251421 18	FORTALECE-2017/00251421 18	CABECERA MUNICIPAL	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$319,671.38	\$318,737.69	22/05/2017	M2	134.40	22/05/2017	19/08/2017	PERSONAS	900	91.04%	91.04%	122.36	29-may-17	\$95,621.31					23-ago-17	\$194,573.08							\$290,194.39
FORTALECE-2017/00253566 43	FORTALECE-2017/00253566 43	COL. LUIS CABALLERO	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	\$9,872,129.27	\$8,810,024.13	30/08/2017	M2	1,631.67	04/09/2017	31/12/2017	PERSONAS	31,470	30.00%	30.00%	489.50	06-sep-17	\$2,643,007.24													\$2,643,007.24
FORTALECE-2017/00251425 5	FORTALECE-2017/00251425 5	COL. DEL VALLE	JOSE GUADALUPE RICO VEGA	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EQUIPADO	\$1,816,607.18	\$1,816,607.18	25/08/2017	M2	50.26	28/08/2017	25/11/2017	PERSONAS	950	29.99%	29.99%	15.07	13-sep-17	\$544,854.91													\$544,854.91
TOTAL EN OBRAS					\$20,393,463.16	\$19,325,981.68							43,862					\$5,797,667.27			\$1,335,795.35		\$1,939,422.91		\$1,604,611.90		\$304,871.96		\$10,982,369.39		