



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI2019-OP002001	FI2019-OP002001	55380	COLONIA AMPLIACIÓN NUEVO TAMAULIPAS (AGEB 0916)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$387,479.64	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$385,170.68	29/04/2019	CUARTO	3.00	02/05/2019	15/07/2019	PERSONAS	11	99.74%	99.74%	2.99	\$384,178.35
FI2019-OP002002	FI2019-OP002001	55696	COLONIA CONSTITUCIÓN (AGEB 0456)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$129,159.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$128,390.23	29/04/2019	CUARTO	1.00	02/05/2019	15/07/2019	PERSONAS	3	100.00%	100.00%	1.00	\$128,390.18
FI2019-OP002003	FI2019-OP002001	55846	COLONIA CONSTITUCIÓN (AGEB 0460)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$645,799.40	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$641,951.13	29/04/2019	CUARTO	5.00	02/05/2019	15/07/2019	PERSONAS	14	100.00%	100.00%	5.00	\$641,948.91
FI2019-OP002004	FI2019-OP002001	55887	COLONIA CONSTITUCIÓN (AGEB 0916)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$129,159.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$128,390.23	29/04/2019	CUARTO	1.00	02/05/2019	15/07/2019	PERSONAS	1	99.98%	99.98%	1.00	\$128,362.20
FI2019-OP002005	FI2019-OP002001	55896	COLONIA JESUS VEGA SÁNCHEZ (AGEB 0916)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$645,799.40	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$641,951.13	29/04/2019	CUARTO	5.00	02/05/2019	15/07/2019	PERSONAS	18	100.00%	100.00%	5.00	\$641,948.91
FI2019-OP002006	FI2019-OP002001	55911	COLONIA RIO VERDE (AGEB 0456)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$129,159.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$128,390.23	29/04/2019	CUARTO	1.00	02/05/2019	15/07/2019	PERSONAS	5	100.00%	100.00%	1.00	\$128,390.18
FI2019-OP002007	FI2019-OP002001	55925	COLONIA RIO VERDE (AGEB 0460)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$129,159.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$128,390.23	29/04/2019	CUARTO	1.00	02/05/2019	15/07/2019	PERSONAS	5	100.00%	100.00%	1.00	\$128,390.18
FI2019-OP002008	FI2019-OP002001	55933	COLONIA VALORES (AGEB 0916)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$1,162,438.92	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,155,512.02	29/04/2019	CUARTO	9.00	02/05/2019	15/07/2019	PERSONAS	28	100.00%	100.00%	9.00	\$1,155,509.72



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI2019-OP002009	FI2019-OP002001	55965	COLONIA VAMOS TAMAULIPAS (AGEB 0916)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$645,799.40	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$641,951.13	29/04/2019	CUARTO	5.00	02/05/2019	15/07/2019	PERSONAS	21	100.00%	100.00%	5.00	\$641,948.91
FI2019-OP002010	FI2019-OP002002	55997	COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN VERDE (AGEB 0475)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$129,159.88	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$128,390.57	29/04/2019	CUARTO	1.00	10/05/2019	08/07/2019	PERSONAS	1	100.00%	100.00%	1.00	\$128,389.90
FI2019-OP002011	FI2019-OP002002	56021	COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR (AGEB 0812)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$258,319.76	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$256,781.16	29/04/2019	CUARTO	2.00	10/05/2019	08/07/2019	PERSONAS	4	100.00%	100.00%	2.00	\$256,780.96
FI2019-OP002012	FI2019-OP002002	56032	COLONIA LOS EBANOS (AGEB 0884)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$516,639.52	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$513,562.30	29/04/2019	CUARTO	4.00	10/05/2019	08/07/2019	PERSONAS	17	100.00%	100.00%	4.00	\$513,561.50
FI2019-OP002013	FI2019-OP002002	56044	COLONIA PARAISO (AGEB 0988)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$258,319.76	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$256,781.16	29/04/2019	CUARTO	2.00	10/05/2019	08/07/2019	PERSONAS	6	100.00%	100.00%	2.00	\$256,780.96
FI2019-OP002014	FI2019-OP002002	56056	COLONIA PARAISO (AGEB 0969)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$258,319.76	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$256,781.16	29/04/2019	CUARTO	2.00	10/05/2019	08/07/2019	PERSONAS	6	100.00%	100.00%	2.00	\$256,780.96



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: ALDAMA

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI2019-OP002015	FI2019-OP002002	56069	POB. SANTA JULIA (LOC. 0224)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$387,479.64	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$385,171.74	29/04/2019	CUARTO	3.00	10/05/2019	08/07/2019	PERSONAS	9	100.00%	100.00%	3.00	\$385,170.83
FI2019-OP002016	FI2019-OP002003	138800	COL. ZONA CENTRO (AGEB 0418)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$679,398.55	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$675,166.92	18/07/2019	CUARTO	5.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	18	99.96%	99.96%	5.00	\$674,908.31
FI2019-OP002017	FI2019-OP002003	138821	COL. AMPLIACION BROWNSVILLE (AGEB 0422)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$135,879.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$135,033.40	18/07/2019	CUARTO	1.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	5	99.96%	99.96%	1.00	\$134,983.75
FI2019-OP002018	FI2019-OP002003	138838	COL. MATAMOROS (AGEB 0441)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$271,759.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$270,066.78	18/07/2019	CUARTO	2.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	5	99.96%	99.96%	2.00	\$269,967.49
FI2019-OP002019	FI2019-OP002003	140658	COL. CONSTITUCION (AGEB 0460)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$135,879.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$135,033.40	18/07/2019	CUARTO	1.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	3	99.96%	99.96%	1.00	\$134,983.75
FI2019-OP002020	FI2019-OP002003	140757	COL. AMPLIACION REVOLUCION VERDE (AGEB 0831)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$135,879.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$135,033.40	18/07/2019	CUARTO	1.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	4	99.96%	99.96%	1.00	\$134,983.75



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI2019-OP002021	FI2019-OP002003	140961	COL. SANTA ELVIRA (AGEB 0899)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$135,879.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$135,033.40	18/07/2019	CUARTO	1.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	3	99.96%	99.96%	1.00	\$134,983.75
FI2019-OP002022	FI2019-OP002003	141207	COL. VALORES, VAMOS TAMAULIPAS (AGEB 0916)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$543,518.84	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$540,133.54	18/07/2019	CUARTO	4.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	16	99.96%	99.96%	4.00	\$539,920.13
FI2019-OP002023	FI2019-OP002003	141370	COL. PARAISO (AGEB 0920)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$135,879.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$135,033.40	18/07/2019	CUARTO	1.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	4	99.96%	99.96%	1.00	\$134,983.75
FI2019-OP002024	FI2019-OP002003	141550	COL. DEL VALLE (AGEB 0973)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$135,879.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$135,033.40	18/07/2019	CUARTO	1.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	3	99.96%	99.96%	1.00	\$134,983.75
FI2019-OP002025	FI2019-OP002003	141689	COL. DEL BOSQUE (AGEB 0827)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$135,879.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$135,033.40	18/07/2019	CUARTO	1.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	3	99.96%	99.96%	1.00	\$134,983.75
FI2019-OP002026	FI2019-OP002004	145078	EJ. LOS ANGELES (AGEB 0015)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$543,518.84	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$540,133.55	18/07/2019	CUARTO	4.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	11	99.96%	99.96%	4.00	\$539,920.13
FI2019-OP002027	FI2019-OP002004	147016	EJ. ALTO DEL CHINO (AGEB 0017)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$543,518.84	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$540,133.55	18/07/2019	CUARTO	4.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	11	99.96%	99.96%	4.00	\$539,920.13



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI2019-OP002028	FI2019-OP002004	147295	EJ. LA CABECERA (AGEB 0034)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$543,518.84	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$540,133.55	18/07/2019	CUARTO	4.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	13	99.96%	99.96%	4.00	\$539,920.13
FI2019-OP002029	FI2019-OP002004	147372	EJ. LA COLMENA (AGEB 0059)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$271,759.42	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$270,066.78	18/07/2019	CUARTO	2.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	6	99.96%	99.96%	2.00	\$269,967.51
FI2019-OP002030	FI2019-OP002004	147406	EL LUCERO (AGEB 0128)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$679,398.55	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$675,166.93	18/07/2019	CUARTO	5.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	15	99.96%	99.96%	5.00	\$674,908.31
FI2019-OP002031	FI2019-OP002004	147808	LA PASADITA (AGEB 0234)	BALSUR Y MAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$543,518.84	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$540,133.55	18/07/2019	CUARTO	4.00	19/07/2019	01/10/2019	PERSONAS	12	99.96%	99.96%	4.00	\$539,920.13
FI2019-OP002032	FI2019-OP002005	147967	COL. VAMOS TAMAULIPAS (AGEB 0916)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$135,879.71	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$134,988.75	21/08/2019	CUARTO	1.00	22/08/2019	20/10/2019	PERSONAS	3	76.88%	76.88%	0.77	\$103,775.24
FI2019-OP002033	FI2019-OP002005	148172	EJ. EL LUCERO (LOC. 0128)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$815,278.26	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$809,932.49	21/08/2019	CUARTO	6.00	22/08/2019	20/10/2019	PERSONAS	19	76.88%	76.88%	4.61	\$622,651.43



MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI2019-OP002034	FI2019-OP002005	149535	EJ. LA COLMENA (LOC. 0059)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$407,639.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$404,966.25	21/08/2019	CUARTO	3.00	22/08/2019	20/10/2019	PERSONAS	10	76.88%	76.88%	2.31	\$311,325.74
FI2019-OP002035	FI2019-OP002005	149560	EJ. LAS FLORES DE MORON (LOC. 0449)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$679,398.55	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$674,943.74	21/08/2019	CUARTO	5.00	22/08/2019	20/10/2019	PERSONAS	13	76.88%	76.88%	3.84	\$518,876.21
FI2019-OP002036	FI2019-OP002005	149585	EJ. MORON (LOC. 0146)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$951,157.97	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$944,921.23	21/08/2019	CUARTO	7.00	22/08/2019	20/10/2019	PERSONAS	19	76.88%	76.88%	5.38	\$726,426.66
FI2019-OP002037	FI2019-OP002005	149887	POB. PASO HONDO (LOC. 0163)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$407,639.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$404,966.25	21/08/2019	CUARTO	3.00	22/08/2019	20/10/2019	PERSONAS	9	76.88%	76.88%	2.31	\$311,325.74
FI2019-OP002038	FI2019-OP002005	149928	EJ. RANCHO DE PIEDRA (LOC. 0180)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$407,639.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$404,966.25	21/08/2019	CUARTO	3.00	22/08/2019	20/10/2019	PERSONAS	9	76.88%	76.88%	2.31	\$311,325.74
FI2019-OP002039	FI2019-OP002005	149964	EJ. RANCHO NUEVO (LOC. 0181)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$407,639.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$404,966.25	21/08/2019	CUARTO	3.00	22/08/2019	20/10/2019	PERSONAS	8	76.88%	76.88%	2.31	\$311,325.74
FI2019-OP002040	FI2019-OP002005	150048	POB. EL CHIJOLITO (LOC. 077)	FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$407,639.13	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$404,966.25	21/08/2019	CUARTO	3.00	22/08/2019	20/10/2019	PERSONAS	12	76.88%	76.88%	2.31	\$311,325.74



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES
3ER. INFORME TRIMESTRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO: **ALDAMA**

No. DE OBRA	No. CONTRATO	FOLIO SIIPSO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA
										U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	
FI2019-OP002041	FI2019-OP002006	155016	ZONA CENTRO. ALDAMA, TAMAULIPAS	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES MURALLA, S.A DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS E HIDALGO	\$340,646.76	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$339,429.94	13/09/2019	M2	263.39	16/09/2019	30/10/2019	PERSONAS	2,500	30.00%	30.00%	79.02	\$101,828.98
FI2019-OP002042	FI2019-OP002007	155999	ZONA CENTRO. ALDAMA, TAMAULIPAS	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES MURALLA, S.A DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MORELOS ENTRE ALVARO OBREGON E INDEPENDENCIA	\$719,574.17	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$717,045.31	13/09/2019	M2	555.01	16/09/2019	30/10/2019	PERSONAS	2,500	30.00%	30.00%	166.50	\$215,113.59
FI2019-OP002043	FI2019-OP002008	156505	COL. NUEVO TAMAULIPAS. ALDAMA, TAMAULIPAS	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES MURALLA, S.A DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE GONZALEZ ENTRE BALTAZAR LEAL Y GONZALO ALEMAN	\$975,024.49	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$972,029.11	20/09/2019	M2	752.60	23/09/2019	06/11/2019	PERSONAS	2,500	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
FI2019-OP002044	FI2019-OP002009	156687	ZONA CENTRO. ALDAMA, TAMAULIPAS	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES MURALLA, S.A DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CONSTITUCION ENTRE MATAMOROS Y MORELOS	\$773,555.35	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA	\$770,859.37	20/09/2019	M2	605.92	23/09/2019	06/11/2019	PERSONAS	2,500	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00
NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	POR PROGRAMAR	\$176,730.38	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	\$0.00
TOTAL EN OBRAS						\$18,988,704.00		\$18,702,915.24			2,296.92				10,383				\$15,156,071.98

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. ANGELICA MARIA MARTINEZ CEPEDA

TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE A. GONZALEZ ARGUELLO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. JASIEL ABIDAN DAVILA AMARO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

C. P. OSCAR BENITO VILLANUEVA RODRIGUEZ

